

Mjörns Ångbåtsförening

44144 ALINGSÅS

Tack för din förfrågan!

### VÄGGAR

Maskinhall 9.7 x 14.5 m (Grundyttermått 9.6 x 14.4 m).

Väggblock (bredd: 1.2 m höjd: 4 m)

Väggreglar 45x195

Väggblock anpassas med luftspalt

Ribbpanel med grundmålning (äka faluröd slamfärg)

Vindduk

Knutbrädor

Foder

Hammarband

Syll

Reglar till innervägg (45x70)

11 mm OSB-skivor till insida yttervägg

OSB-skivor innervägg

13 mm gipsskivor till insida yttervägg

Gipsskivor innervägg

Väggisolering anpassad till regelstomme 195 mm

Väggisolering innervägg (70mm)

Mellanreglar c/c 600

Ångspärr

Installationsskiktisolering

Liggande 45x45 c/c 600 till insida yttervägg.

Ångspärrstejp

Drevisolering

Övrig grundmålning (vit). Inkluderar foder, vindskivor, salning, underspikning och knutbrädor.

#### Giltighetstid

30 dagar

#### Leveransvecka

Enligt överenskommelse

#### Betalningsvillkor

Före leverans

#### Leveransvillkor

Kund ansvarar för lossning

#### Offrerat av

Julia Björkman

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA...

Tack för din förfrågan!

### TAK

Takstolar 27°  
Sadeltak för snözon 2.0 m. lätt tak  
Färdiga gavelspetsar  
Råspont 20mm (luckor)  
Strö och bärläkt  
Underlagspapp T-Tak Domo  
Vindskivor  
Takfotsbrädor  
Underspikning  
Midjbleck till gavelspetsar (Röd)  
Gipsskivor tak  
Komplett plegelplåttak (tegel) 1-kup. med tillbehör  
Takisolering 240 mm  
Glespanel  
Ångspärr  
Vindavledare  
Takavvattningssystem (antracitgrå) med stuprör, hängrännor, rännkrokar m.m

### FÖNSTER, DÖRRAR OCH PORTAR

8 Fönster 9x13 (vit) 3-glas fast (trä) Inkl. bleck (Röd)  
2 Vikport Prido Ecolid 3-delad inåtgående i standardkulör 35x35 Inkl. bleck (Röd)  
2 Fönster 9x5 (vit) 3-glas fast (trä) Inkl. bleck (Röd)  
2 Ytterdörr 9x21 (vit) slät, utan glas (Obestämd hängning) Inkl. bleck (Röd)

### GRUND

Grundpaket med L-block 300mm, armering, isolering m.m. (exkl. betong & portjärn)

### ÖVRIGT

Monteringspaket till trästommen m. syllisolering, vinkelbeslag och Insektsnät  
Exklusive maskin för lossning.  
Kund ordnar egen maskin för lossning av pridoport.  
Byggnaden kräver en avstyvande vägg på 12m för att få en godkänd stomstabilitet.  
OBS! Kontakta oss 1-2 veckor före önskad leverans av isolering, skivmaterial, grundpaket då detta ej levereras tillsammans med byggsatsen.

**Giltighetstid**  
30 dagar

**Leveransvecka**  
Enligt överenskommelse

**Betalningsvillkor**  
Före leverans

**Leveransvillkor**  
Kund ansvarar för lossning

**Offererat av**  
Julia Björkman

**PRIS**

**598 500 SEK** inkl. moms  
(478 800 SEK exkl. moms)

**FRAKT**

**15 000 SEK** inkl. moms  
(12 000 SEK exkl. moms)